

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก อำเภอโขงเจียม จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว

๑.๑ แผนงาน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการพัฒนาทรัพยากร การท่องเที่ยวตำบลกระโทก	๒๐,๐๐๐	๘,๕๐๐	๑ พ.ย.๖๕	๓๑ ก.ค.๖๖	ดำเนินการ
โครงการมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวปราสาทพะโค	๒๐,๐๐๐	-	๑ ธ.ค.๖๕	๒๘ ก.พ.๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม ๒ โครงการ	๔๐,๐๐๐	๘,๕๐๐			

ปัญหาอุปสรรค

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ พื้นที่ปราสาทพะโค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม ศักยภาพการบริหารของ อบต. ให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและผู้นำองค์กร	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๘,๕๘๐	๑ ธ.ค.๖๕	๒๘ ก.พ.๖๖	ดำเนินการ
โครงการสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๕๐	๑ พ.ย.๖๕	๓๐ มี.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการวัดที่ดินและที่สาธารณะที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วน ตำบลกระโทก	๒๐,๐๐๐	๑๒,๐๔๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ของ อบต. กระโทก	๕,๐๐๐	๒,๙๐๐	๑ มี.ค.๖๖	๓๑ มี.ค.๖๖	ดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม ๖ โครงการ	๒๙๕,๐๐๐	๒๕๔,๓๗๐			

ปัญหาอุปสรรค

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ยังไม่มีการดำเนินการเลือกตั้งแต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปีเริ่มโครงการ	วัน เดือน ปีสิ้นสุดโครงการ	
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ด้านอาชีพเพื่อพัฒนากลุ่มสตรี ตำบลกระโทก	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๑,๑๕๐	๑ ก.พ.๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนตำบลกระโทก ประจำปี๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๖	๓๑ ก.ค.๖๖	ดำเนินการ
โครงการอบรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนตำบลกระโทก ประจำปี ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกระโทก	๕๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม ๔ โครงการ	๒๙๐,๐๐๐	๒๓๑,๑๕๐			

ปัญหาอุปสรรค

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนตำบลกระโทก

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปีเริ่มโครงการ	วัน เดือน ปีสิ้นสุดโครงการ	
โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ	๓๐,๐๐๐	๑๓,๙๓๒	๑ ธ.ค.๖๕	๓๑ พ.ค.๖๖	ดำเนินการ
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก อบต.กระโทก	๑๐,๐๐๐	๓,๙๔๐	๑ ธ.ค.๖๕	๓๑ พ.ค.๖๖	ดำเนินการ
รวม ๒ โครงการ	๔๐,๐๐๐	๑๗,๘๗๒			

๔.๒ แผนงานการเกษตร

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	๑๐,๐๐๐	-	๑ ส.ค.๖๖	๓๑ ส.ค.๖๖	ดำเนินการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระ เทพฯ	๒๐,๐๐๐	๖,๔๕๐	๑ ม.ค.๖๖	๒๘ ก.พ.๖๖	ดำเนินการ
รวม ๒ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๖,๔๕๐			

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านป่าสำลีถึงบ้าน นายมานะ บ้านพะโค หมู่ที่ ๕	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๔๙๒	๑ ม.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ต่อจาก บ้านนายทองดี บ้านดอนใหญ่ ถึงเขตบ้าน ใหม่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๓	๓๕๐,๐๐๐	๒๒๖,๓๕๑.๕๘	๑ ม.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมโคม ไฟฟ้าสาธารณะ จากบ้านนางพวง ถึงหมู่ที่ ๕ ตำบลโชคชัย บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ ๖	๑๒๐,๐๐๐	๖๒,๒๔๒.๘๒	๑ ม.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมโคม ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโบสถ์ หมู่ที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐	๖๑,๖๘๕.๕๑	๑ ม.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้ง โคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านนางสี บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๐	๑๒๐,๐๐๐	๘๓,๔๗๘.๘๖	๑ ม.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน โคกกระสังข์ หมู่ที่ ๔	๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๙๔.๑๕	๑ ม.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
รวม ๖ โครงการ	๔๐,๐๐๐	๖๗๓,๓๔๔.๙๒			

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอำนวย บ้านโพธิ์เงิน หมู่ ๖	๗๕,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖	๓๐ เม.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝั่งสระวัดดอน ถึงถนนสายเข้าบุตาเหมา บ้านดอนใหญ่ หมู่ ๓	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖	๓๐ เม.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านครุพทยา บ้านปรางค์พะโค หมู่ ๑๑	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังกะทะ บ้านดอนใหญ่ หมู่ ๓	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๖	๓๑ ก.ค.๖๖	ดำเนินการ
โครงการวางท่อระบายน้ำ (บริเวณหน้าบ้าน นายประทวน) บ้านโบสถ์ หมู่ ๙	๗๕๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๖	๓๐ เม.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยโค้งตาลือ บ้านปรางค์พะโค หมู่ ๑๑	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๑ พ.ย.๖๕	๓๐ เม.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองตะคุ ด้านทิศตะวันตก บ้านปรางค์พะโค หมู่ที่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑ พ.ย.๖๕	๓๐ เม.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการซ่อมแซมฝาดตะแกรงท่อระบายน้ำ (จากบ้านนายช่วย ถึงศาลาประชาคม) บ้าน คลองท่าแร่ หมู่ ๑๓	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๑ ก.ค.๖๖	ดำเนินการ
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๖๙๘	๑ ก.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการรื้อท่อระบายน้ำเดิมซอยบ้านนาง สมควร คู่กระโทก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ใหม่ บ้านคลองท่าแร่ หมู่ ๑๓	๑๐๐,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๖	๓๑ ก.ค.๖๖	ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (จากบ้าน นายโรจน์ถึงคลองวังกะทะ) บ้านใหม่ หมู่ ๑๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๓๙,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๖	๓๑ ก.ค.๖๖	ดำเนินการ
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางลงสะพานดำฝั่งตะวันออกพร้อมทำ กำแพงกันดิน บ้านโคกกระสังข์ หมู่ ๔	๗๐๐,๐๐๐	๖๐๓,๙๒๓	๑ มี.ค.๖๖	๓๑ ก.ค.๖๖	ดำเนินการ
โครงการซ่อมแซมป้ายองค์การบริหารส่วน ตำบลกระโทก	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๖	๓๐ เม.ย.๖๖	ดำเนินการ

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำพร้อมทำ ความสะอาด (บริเวณหน้าบ้านนางแต่) บ้าน โบสถ์ หมู่ ๙	๓๐๐,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๖	๓๑ ก.ค.๖๖	ดำเนินการ
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิม โดยการปูแอสฟัลต์คอนกรีต ทางเข้าบ้านนาง สองศรี บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๒	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้าน นายเฉลิมเกียรติ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคล้า	๒๐,๐๐๐	๑๔,๙๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาย บุญชูต่อบ้านนายทองดี หมู่ที่ ๓ บ้าน ดอนใหญ่	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาง ประภาวัลย์ ถึงคลองสาธารณะ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคล้า	๑๒๒,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการเสริมถนน คสล. ทับถนน คสล.เดิม (ที่ชำรุด) จากบ้าน นางมลถึงบ้านนาย สมาน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคล้า	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการวางท่อระบายน้ำ จากข้างเหมือง คลองไผ่ ถึงด้านทิศตะวันตกวัดดอนใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนใหญ่	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำชลประทาน สายด้านทิศตะวันออกบ้านดอน ถึงสามแยก ฝายวังไม้ไกลน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนาย สวัสดิ์ถึงบ้านนายสมใจ ๓ ช่วง หมู่ที่ ๔ บ้านโคกกระสังข์	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างประตูฝายเหมืองกลาง หมู่ ที่ ๕ บ้านพะโค	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหน้า รพ.สต. พะโค หมู่ที่ ๕ บ้านพะโค	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรชนิดลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเลียบบคลอง- ชลประทาน จากหมู่ที่ ๖ ต.กระโทก ถึง หมู่ ที่ ๕ ต.โชคชัย หมู่ที่ ๖ บ้านโพธิ์เงิน	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนาย เสน่ห์ หมู่ที่ ๖ บ้านโพธิ์เงิน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำและรื้อถนน คอนกรีตทำใหม่ พร้อมตาดคอนกรีตปากท่อ บริเวณทางเข้านาผู้ใหญ่หน้า หมู่ที่ ๘ บ้าน ชะอม	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการยกระดับเสริมถนนคอนกรีตและรื้อ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตพร้อมก่อสร้างราง ระบายน้ำ ซอยบ้านนายจุล มหาโชคชัย หมู่ ที่ ๙ บ้านโบสถ์	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเชื่อมลง คลองบ่อกระโดน ซอยบ้านนางรอง หมู่ที่ ๙ บ้านโบสถ์	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยผู้ใหญ่อ้อย หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรชนิดลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอภิชัยณรงค์ หมู่ ที่ ๑๐ บ้านใหม่	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรชนิดลาดยาง ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยนาดอน หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนดิน จากเหมือง ชลประทานถึงสุดคลองไส้ไก่ หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ปรารค์พะโค	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำรอบปรารค์พะโค หมู่ที่ ๑๑ บ้านปรารค์พะโค	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรชนิดลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสะพานหมู่ ๑๓ บ้านคลองท่าแร่ ถึง หมู่ ๘ บ้านชะอม หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองท่าแร่	๓๑๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการปรับปรุงต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็ก หลังใหม่ ภายใน อบต.	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
รวม ๓๗ โครงการ	๘,๓๐๗,๐๐๐	๗,๒๘๖,๕๒๑			

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าเกาะลอย บ้านชะอม หมู่ที่ ๘	๕๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ยกเลิกโครงการ
โครงการก่อสร้างลานกีฬา พร้อมเครื่องออกกำลังกาย บ้านชะอม หมู่ที่ ๘	๑๗๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ยกเลิกโครงการ
โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ บ้านพะโค หมู่ที่ ๕	๑๒๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ยกเลิกโครงการ
รวม ๔๐ โครงการ	๘,๕๔๗,๐๐๐	๗,๒๘๖,๕๒๑			

ปัญหาอุปสรรค

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่สามารถดำเนินการได้

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๒๙,๔๕๕	๑ ม.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง	๕,๐๐๐	๘๐๐	๑ ม.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๒๙,๑๙๒	๑ เม.ย.๖๖	๓๐ เม.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือสาธารณภัย เบื้องต้น	๓๐,๐๐๐	๒๖,๙๖๒	๑ มิ.ย.๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบล กระโทก	๓๐,๐๐๐	๒๘,๒๔๐	๑ มี.ค.๖๖	๓๑ พ.ค.๖๖	ดำเนินการ
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๔๐๐	๑ เม.ย.๖๖	๓๑ ก.ค.๖๖	ดำเนินการ
รวม ๖ โครงการ	๒๒๕,๐๐๐	๒๑๓,๐๔๙			

ปัญหาอุปสรรค

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่สามารถดำเนินการได้

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

๖.๒ แผนงานการศึกษา

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก	๕,๐๐๐	-	๑ มี.ค.๖๖	๓๐ เม.ย.๖๖	ดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ของชาติ	๕,๐๐๐	๓,๔๐๐	๑ ส.ค.๖๖	๓๑ ส.ค.๖๖	ดำเนินการ
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๕๐,๐๐๐	-	๑ ธ.ค.๖๕	๓๑ ม.ค.๖๖	ดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๔๕,๙๐๐	๑ ม.ค.๖๖	๓๑ ม.ค.๖๖	ดำเนินการ
โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๑๘,๖๑๐	๑ ม.ค.๖๖	๓๑ ม.ค.๖๖	ดำเนินการ
โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ศิลปะและปฏิมินิเทคเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก	๑๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	๑ เม.ย.๖๖	๓๑ ก.ค.๖๖	ดำเนินการ
โครงการหนุน้อยเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	๕,๐๐๐	๓,๕๒๕	๑ ม.ค.๖๖	๓๑ ม.ค.๖๖	ดำเนินการ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา -เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก	๑๕๔,๓๕๐	๒๙๕,๓๐๕	๑ ต.ค.๖๕	๓๑ ม.ค.๖๖	ดำเนินการ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา -เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	๘๔,๙๐๐	๘๙,๖๑๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๑ ม.ค.๖๖	ดำเนินการ
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก	๖๐,๙๙๖	๖๒,๖๖๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๑ ม.ค.๖๖	ดำเนินการ
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โรงเรียนวัดพะโค	๘๗,๔๒๗.๖๐	๘๕,๖๑๑.๑๘	๑ ต.ค.๖๕	๓๑ ม.ค.๖๖	ดำเนินการ
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โรงเรียนบ้านดอน	๑๓๖,๒๒๔.๔๐	๑๔๐,๙๙๙.๑๓	๑ ต.ค.๖๕	๓๑ ม.ค.๖๖	ดำเนินการ
โครงการอาหารกลางวัน ของนักเรียน โรงเรียนวัดพะโค	๑๘๐,๖๐๐	๒๔๙,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๑ ม.ค.๖๖	ดำเนินการ
โครงการอาหารกลางวัน ของนักเรียน โรงเรียนบ้านดอน	๒๘๑,๔๐๐	๓๓๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๑ ม.ค.๖๖	ดำเนินการ
รวม ๑๔ โครงการ	๑,๑๒๕,๘๙๘	๑,๓๔๓,๗๒๐			

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

๖.๓ แผนงานสาธารณสุข

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปีเริ่มโครงการ	วัน เดือน ปีสิ้นสุดโครงการ	
โครงการ อบรม.กระโทก สะอาด น้าอยู่ น้ามอง น้าทำงาน	๑๕,๐๐๐	๘,๕๗๐	๑ พ.ย.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มีุงเป็นพาหะนำโรค	๔๐,๐๐๐	๓๒,๓๘๕.๔๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) และโรคระบาดใหม่	๓๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๔๙,๓๕๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
รวม ๕ โครงการ	๓๓๕,๐๐๐	๒๙๐,๓๐๕.๔๐			

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

๖.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปีเริ่มโครงการ	วัน เดือน ปีสิ้นสุดโครงการ	
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	๒๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค.๖๖	๓๑ พ.ค.๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-			

ปัญหาอุปสรรค

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไม่มีนักเรียน/นักศึกษา มาติดต่อขอรับการฝึกงานแต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

๖.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ เวทีประชาคม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ พ.ย.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการอบรมเยาวชนด้านยาเสพติด	๑๕,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
โครงการฝึกอบรมประชาธิปไตย สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป	๑๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๖	๓๐ เม.ย.๖๖	ดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
รวม ๓ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๕,๐๐๐			

ปัญหาอุปสรรค

- โครงการอบรมเยาวชนด้านยาเสพติด ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนกับโครงการป้องกันและเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลกระโทก ประจำปี ๒๕๖๖

- โครงการฝึกอบรมประชาธิปไตย สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่อยู่ในห้วงที่จะมีการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

๖.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการจัดงานสานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมคนกระโทก	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๕๐	๑ พ.ย.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลกระโทก	๗๐,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖	๓๐ เม.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการจัดงานสมโภชฉลอง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี	๓๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๖	๓๑ มี.ค.๖๖	ดำเนินการ
โครงการฝึกอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๕๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๑ ก.ค.๖๖	ดำเนินการ
โครงการถวายเทียนพรรษา	๑๐,๐๐๐	๔๕๐	๑ ก.ค.๖๖	๓๑ ส.ค.๖๖	ดำเนินการ
โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ พนักงานด้านคุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	๑๓,๗๒๙	๑ ก.ค.๖๖	๓๑ ส.ค.๖๖	ดำเนินการ
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน	๑๐,๐๐๐	-	๑ ก.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
รวม ๘ โครงการ	๒๑๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๗๙			

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

๖.๗ แผนงานงบกลาง

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการสงเคราะห์เป็ยยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอดส์	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑ พ.ย.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการสงเคราะห์เป็ยยังชีพ คนพิการ	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๔๓๙,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการสงเคราะห์เป็ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๖,๒๕๐,๐๐๐	๖,๐๗๗,๓๐๐	๑ ม.ค.๖๖	๓๐ เม.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการสนับสนุนกิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ พ.ย.๖๕	ดำเนินการ
รวม ๔ โครงการ	๗,๙๔๙,๐๐๐	๗,๖๑๖,๑๐๐			

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์น้ำแก้วน

๗.๑ แผนงานการเกษตร

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์คืนชีวิตและความสะดวกให้ลุ่มน้ำมูล	๓๐,๐๐๐	๙,๔๖๐	๑ ม.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	๓๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๖	๒๘ ก.พ.๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ บ้านพะโค หมู่ที่ ๕	๑๒๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค.๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม ๔ โครงการ	๑๘๐,๐๐๐	๙,๔๖๐			

ปัญหาอุปสรรค

โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการ

โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ บ้านพะโค หมู่ที่ ๕ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมในการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานการบริหารงานทั่วไป

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ติดตั้งผ้า màn หน้าต่างภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖	๒๘ ก.พ.๖๖	ดำเนินการ (สำนักปลัด)
ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๑๓,๔๐๐	๑๓,๔๐๐	๑ ธ.ค.๖๕	๓๑ ม.ค.๖๖	ดำเนินการ (กองคลัง)
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก	๑๓,๘๐๐	๑๓,๘๐๐	๑ มี.ค.๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการ (กองคลัง)
รวม ๓ โครงการ	๑๒๗,๒๐๐	๑๒๗,๒๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
แผนงานการบริหารงานทั่วไป

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖	๒๘ ก.พ.๖๖	ดำเนินการ (สำนักปลัด)
รวม ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ
แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
กล้องระดับ	๒๐,๒๐๐	๒๐,๒๐๐	๑ ม.ค.๖๖	๒๘ ก.พ.๖๖	ดำเนินการ (กองช่าง)
รวม ๑ โครงการ	๒๐,๒๐๐	๒๐,๒๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖	๒๘ ก.พ.๖๖	ดำเนินการ (กองช่าง)
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖	๒๘ ก.พ.๖๖	ดำเนินการ (กองช่าง)
รวม ๑ โครงการ	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐			

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี