

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว

๑.๑ แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) (๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๖)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	โครงการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวตำบล กระโทก	ปราสาทพะโค หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			
๒	โครงการมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวปราสาทพะโค	ปราสาทพะโค หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค.๖๗	✓			
รวม ๒ โครงการ			๔๐,๐๐๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) (๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๖)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและผู้นำองค์กร พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและผู้นำองค์กร	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำ ชุมชน และผู้นำองค์กรในเขต อบต.กระโทก	๒๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ - ก.พ.๖๗			✓	๑๘๒,๗๓๕
๒	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	ความพึงพอใจของประชาชนใน เขต อบต.กระโทก	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ในเขต อบต.กระโทก	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - มี.ย.๖๗	✓			
๔	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	เลือกตั้งภายในเขต อบต.กระโทก	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			
๕	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยขององค์การ บริหารส่วนตำบลกระโทก	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ อบต.กระโทก	๕,๐๐๐	๑๘ มี.ค.๖๗			✓	๑,๒๒๕
รวม ๔ โครงการ			๒๙๕,๐๐๐					๑๘๓,๙๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) (๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๖)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษา ดูงาน ด้านอาชีพเพื่อพัฒนากลุ่มสตรี ตำบลกระโทก	ฝึกอบรมและศึกษา ดูงาน ด้านอาชีพเพื่อพัฒนากลุ่มสตรี ตำบลกระโทก	๖๐,๐๐๐	มี.ย. - ส.ค.๖๗	✓			
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน ตำบลกระโทก ประจำปี ๒๕๖๗	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน ตำบลกระโทก	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ค.๖๗			✓	๒๐,๐๐๐
๓	โครงการอบรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการ เกษตรให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนตำบลกระโทก ประจำปี ๒๕๖๗	อบรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนตำบลกระโทก	๒๐,๐๐๐	มี.ย. - ก.ย.๖๗			✓	๒๐,๐๐๐
รวม ๓ โครงการ			๑๐๐,๐๐๐					๔๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) (๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๖)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ	กิจกรรมการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการในตำบลกระโทก	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓	๑๑,๔๖๕
๒	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก	ฝึกอบรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก/จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในตำบลกระโทก	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			
รวม ๒ โครงการ			๔๐,๐๐๐					๑๑,๔๖๕

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) (๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๖)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	โครงการพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ ตำบลกระโทก	๑๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗	✓			
รวม ๑ โครงการ			๑๐,๐๐๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) (๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๖)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	โครงการขยายเขตน้ำประปา ซอยดอนจั่น บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๒	ขยายเขตน้ำประปา บ้านหนอง คล้า หมู่ที่ ๒	๓๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		
๒	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจาก ลำพระเพลิงฝั่งตะวันออก ถึงร้านปรังค์ทอง หลังคาเหล็ก บ้านปรังค์พะโค หมู่ที่ ๑๑	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านปรังค์พะโค หมู่ที่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยบ้าน นายฉลาด หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่	๓๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมสายดับ และโคมไฟ ๑ ชุด จากบ้านนายสวัสดิ์ถึงนา นายหัน (หมู่ที่ ๔) บ้านโคกกระสังข์	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน โคกกระสังข์ หมู่ที่ ๔	๘๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		
๕	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ซอยไปเกาะ ลอย บ้านโบสถ์ หมู่ที่ ๙	โคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโบสถ์ หมู่ที่ ๙	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		
๖	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ทางเข้า โรงเรียนวัดพะโค ถึงวัดพะโค (หมู่ที่ ๕) บ้านพะโค	โคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ บ้านพะโค	๖๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		
๗	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ ทางเข้ากระท่อมผู้ใหญ่หน้า บ้านชะอม หมู่ที่ ๘	โคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านชะอม หมู่ที่ ๘	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		
รวม ๗ โครงการ			๑,๑๒๐,๐๐๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) (๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๖)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	ครุภัณฑ์กีฬา โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน บ้านโคกกระสังข์ หมู่ที่ ๔	เครื่องออกกำลังกายประจำ หมู่บ้าน บ้านโคกกระสังข์ หมู่ที่ ๔	๑๕๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย.๖๗		✓		
๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายใน สำนักงาน อบต.กระโทก	กล้องวงจรปิด (CCTV) ภายใน สำนักงาน อบต.กระโทก	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค.๖๗		✓		
๓	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) และราวกันตกถนน (Guard Rail) บริเวณสามแยกคลองชลประทานจากฝายวังไม้ โกศล หมู่ที่ ๓ บ้านดอนใหญ่	ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) และราวกันตกถนน (Guard Rail) หมู่ที่ ๓ บ้านดอน ใหญ่	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค.๖๗			✓	๓๐,๐๐๐
๔	โครงการติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (solar cell) และราวกันตกถนน(Guard Rail) บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๒	ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) และราวกันตกถนน (Guard Rail) หมู่ที่ ๒ บ้านหนอง คล้า	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค.๖๗			✓	๓๐,๐๐๐
๕	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โครงการก่อสร้างศาลาอเนก ประสงค์ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๐	ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่	๔๙๕,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค.๖๗		✓		

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) (๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๖)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๖	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โครงการต่อเติมศาลากลางอเนกประสงค์ ต่อเติมห้อง เก็บของ บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ ๖	ศาลากลางอเนกประสงค์และ ห้องน้ำ บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ ๖	๑๕๐,๐๐๐	ก.พ. - ก.ค.๖๗	✓			
๗	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทุ่งมะขามเตี้ย บ้านโบลัด หมู่ที่ ๙	ถนน คสล. บ้านโบลัด หมู่ที่ ๙	๕๕๐,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย.๖๗		✓		
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบบลองทาง หลวง ถึงนายนายบุญส่ง บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ ๖	ถนนหินคลุก บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ ๖	๔๔,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค.๖๗			✓	๓๖,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเหมืองกลาง (หมู่ที่ ๕) บ้านพะโค	ถนนหินคลุก บ้านพะโค หมู่ที่ ๕	๓๕,๗๐๐	ม.ค. - พ.ค.๖๗			✓	๓๒,๐๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างผนังกันเซาะคอนกรีตป่อกระโดน ช่วงที่ ๑ จากหน้าบ้านนางเต็ม ถึงสุดเขต หมู่ที่ ๙ (หมู่ที่ ๙) บ้านโบลัด	ผนังกันเซาะคอนกรีต บ้านโบลัด หมู่ที่ ๙	๓๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ - มิ.ย.๖๗		✓		
๑๑	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านพะโค หมู่ที่ ๕	ประปาหมู่บ้าน บ้านพะโค หมู่ที่ ๕	๔๐๐,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย.๖๗	✓			
๑๒	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขยายสะพานบล็อกคอนเวร์ส ข้ามคลองวัง กะทะ (หมู่ ๓) บ้านดอนใหญ่	สะพานบล็อกคอนเวร์ส บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค.๖๗		✓		

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) (๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๖)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองตาอ่อน จากปากทางถึง นานายคง (หมู่ที่ ๘) บ้านชะอม	ถนนหินคลุก บ้านชะอม หมู่ที่ ๘	๒๓๕,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค.๖๗			✓	๒๓๕,๐๐๐
๑๔	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรชนิดลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านสวนผู้ใหญ่กล้วย บ้านปรางค์พะโค หมู่ที่ ๑๑	ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านปรางค์พะโค	๕๓๒,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย.๖๗		✓		
๑๕	โครงการรื้อท่อระบายน้ำเดิมและวางท่อระบายน้ำคสล.ใหม่ จากฝั่งคลองยี่มชลประทาน หมู่ที่ ๑๓ ถึงคลองยี่มชลประทาน หมู่ที่ ๙ (หมู่ที่ ๑๓) บ้านคลองท่าแร่	ท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองท่าแร่	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย.๖๗	✓			
๑๖	โครงการเสริมไหล่ทาง คสล. ข้างสระสายสาธารณะ ซอยบ้านนางแจ้ว บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๓	ไหล่ทาง คสล. บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๓	๓๓,๐๐๐	เม.ย. - ก.ค.๖๗			✓	๒๗,๐๐๐
รวม ๑๖ โครงการ			๓,๘๘๔,๗๐๐					๒๖๒,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๖.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) (๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๖)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก	แข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก	๕,๐๐๐	มี.ย. - ก.ค.๖๗			✓	๒,๓๐๐
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐	ส.ค.๖๗	✓			
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	จัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗			✓	ไม่ใช้งบประมาณ
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗			✓	๕๐,๐๐๐
๕	โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานศึกษา	ทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอก สถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗	✓			
๖	โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ศิลปะและปฏิจิม นิเทศเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร ส่วนตำบลกระโทก	เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ศิลปะและปฏิจิมนิเทศ	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	✓			
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ๑) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก	อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.กระโทก	(๓๖๓,๘๑๐) ๒๖๔,๖๐๐	ต.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗		✓		๑๔๑,๘๙๘

๖.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) (๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๖)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๘	๒) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. กระโทก	๙๙,๒๑๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		
๙	โครงการหนุน้อยเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมหนุน้อยเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		
๑๐	<u>วัสดุงานบ้านงานครัว</u> โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก	อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. กระโทก	(๒๙๕,๙๓๒) ๖๓,๔๑๔	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		
๑๑	โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน โรงเรียนวัดพะโค	อาหารเสริม(นม) โรงเรียน โรงเรียนวัดพะโค	๘๔,๕๕๒	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		
๑๒	โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน โรงเรียนบ้านดอน	อาหารเสริม(นม) โรงเรียน โรงเรียนบ้านดอน	๑๔๗,๙๖๖	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		
๑๓	<u>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</u> โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอน	อาหารกลางวันของนักเรียน โรงเรียนบ้านดอน	(๖๖๖,๐๐๐) ๓๗๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		
๑๔	โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนวัดพะโค	อาหารกลางวันของนักเรียน โรงเรียนวัดพะโค	๒๘๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		
รวม ๑๔ โครงการ			๑,๔๒๐,๗๔๒					๕๐,๐๐๐

๖.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) (๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๖)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหาร ท้องถิ่น ในเขต อบต.กระโทก	๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๒๔,๒๕๐
๒	โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วง ปิดภาคเรียน	จ้างนักเรียน/นักศึกษา ช่วงปิด ภาคเรียน อบต.กระโทก	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.๖๗	✓			
รวม ๒ โครงการ			๘๐,๐๐๐					๒๔,๒๕๐

๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) (๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๖)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ เวที ประชาคม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาหมู่บ้าน	กิจกรรม อบต.เคลื่อนที่ ใน พื้นที่ตำบลกระโทก	๕,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค.๖๗			✓	ไม่ใช้งบประมาณ
๒	โครงการอบรมเยาวชนด้านยาเสพติด	อบรมเยาวชนด้านยาเสพติดใน พื้นที่ตำบลกระโทก	๑๕,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค.๖๗	✓			
๓	โครงการฝึกอบรมประชาธิปไตย สำหรับเยาวชน และประชาชน ทั่วไป	ฝึกอบรมประชาธิปไตย สำหรับ เยาวชนและประชาชนทั่วไปใน พื้นที่ตำบลกระโทก	๑๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค.๖๗	✓			
รวม ๓ โครงการ			๓๐,๐๐๐					

๖.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) (๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๖)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลกระโทก	แข่งขันกีฬาตำบลกระโทก	๗๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ - ก.พ.๖๗			✓	๗๘,๘๕๐
๒	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	งานประเพณีวันลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗			✓	๑๐,๐๐๐
๓	โครงการจัดงานสมโภชฉลอง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี	งานสมโภชฉลอง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี	๓๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค.๖๗			✓	๑๙,๖๓๐
๔	โครงการจัดงานสานสายสัมพันธ์ วัฒนธรรมคน กระโทก	งานสานสายสัมพันธ์ วัฒนธรรม คนกระโทก	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗	✓			
๕	โครงการถวายเทียนพรรษา	ถวายเทียนพรรษา	๑๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค.๖๗	✓			
๖	โครงการฝึกอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม	ฝึกอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม	๑๕,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค.๖๗	✓			
๗	โครงการเพิ่มพูนความรู้คุณธรรม จริยธรรม	จัดอบรมให้กับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลกระโทก	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค.๖๗	✓			
๘	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน	จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ ดนตรีพื้นบ้าน ให้แก่เด็กนักเรียน	๑๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค.๖๗	✓			
รวม ๘ โครงการ			๒๑๕,๐๐๐					๑๐๘,๔๘๐

๖.๕ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) (๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๖)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	โครงการ อบต.กระโทก สะอาด น่าอยู่ น่านมอ น่านำทำงาน	กิจกรรม ๕ ส ในที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลกระโทก	๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			
๒	โครงการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อที่มี ยุงเป็นพาหะนำโรค	-จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการ แพร่ระบาดของ โรคติดต่อที่มียุงเป็น พาหะนำโรค -จัดกิจกรรมพ่นหมอกควัน	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	อบรมอาสาสมัครในการฉีด ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในตำบล กระโทก	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขต อบต.กระโทก	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๗	✓			
รวม ๔ โครงการ			๒๙๕,๐๐๐					

๖.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) (๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๖)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	โครงการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวัน สำคัญของชาติไทย	จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา	๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓	๑๘,๐๖๐
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง เทศกาลวันขึ้นปีใหม่	จุดบริการประชาชน ในช่วง เทศกาลวันขึ้นปีใหม่	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. - ม.ค.๖๗			✓	๒๙,๓๘๕
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง เทศกาลวันลอยกระทง	จุดบริการประชาชน ในช่วง เทศกาลวันลอยกระทง	๕,๐๐๐	พ.ย.๖๖			✓	๑,๘๐๐
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง เทศกาลวันสงกรานต์	จุดบริการประชาชน ในช่วง เทศกาลวันวันสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗	✓			
๕	โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือสาธารณสุขภัยเบื้องต้น	ฝึกอบรมประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุขต่างๆ	๓๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย.๖๗	✓			
๖	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตำบล กระโทก	๕๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค.๖๗	✓			
รวม ๖ โครงการ			๒๐๕,๐๐๐					๔๙,๒๔๕

๖.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) (๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๖)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ใน เขต อบต.กระโทก	๖,๕๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๓,๑๕๘,๗๐๐
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ใน เขต อบต.กระโทก	๑,๕๐๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๗๑๕,๐๐๐
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ในเขต อบต.กระโทก	๒๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๑๒,๐๐๐
๔	โครงการสนับสนุนกิจการกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก	กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ บริหารส่วนตำบลกระโทก	๗๕,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.๖๖			✓	๗๕,๐๐๐
รวม ๔ โครงการ			๘,๐๕๙,๐๐๐					๓,๙๖๐,๗๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์น้ำแก้งจน

๗.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) (๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๖)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	ฝึกอบรมการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ - เม.ย.๖๗	✓			
๒	โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้าน การเกษตรให้แก่เด็กนักเรียน	กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้าน การเกษตรให้แก่เด็กนักเรียน	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - มี.ค.๖๗	✓			
๓	โครงการส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์คืนชีวิต และ ความสดใ้ให้ลุ่มน้ำมูล	กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์คืนชีวิต และความสดใ้ให้ลุ่มน้ำมูล	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ - เม.ย.๖๗	✓			
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระ เทพฯ	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.พ.๖๗			✓	๑๐,๙๒๑
รวม ๔ โครงการ			๙๐,๐๐๐					๑๐,๙๒๑

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) (๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๖)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	โต๊ะทำงานเหล็ก แบบมี ๓ ลี้นชักซ้าย ๓ ลี้นชัก ขวา และ ๑ ลี้นชักกลาง พร้อมที่พักเท้า	โต๊ะทำงานเหล็ก กองคลัง	๗,๙๐๐	ต.ค. - พ.ย.๖๖			✓	๗,๙๐๐
รวม ๑ โครงการ			๗,๙๐๐					๗,๙๐๐

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) (๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๖)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง กองช่าง	๑๖,๘๐๐	เม.ย. - พ.ค.๖๗	✓			
รวม ๑ โครงการ			๑๖,๘๐๐					

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) (๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๖)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด	๓๒,๐๐๐	ต.ค. - พ.ย.๖๖			✓	๓๒,๐๐๐
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	เครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง	๓๒,๐๐๐	ต.ค. - พ.ย.๖๖			✓	๓๒,๐๐๐
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก กองคลัง	๒๔,๐๐๐	ต.ค. - พ.ย.๖๖			✓	๒๔,๐๐๐
๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Printer)	เครื่องพิมพ์ Multifunction กองคลัง	๘,๐๐๐	ต.ค. - พ.ย.๖๖			✓	๘,๐๐๐
๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	เครื่องสำรองไฟฟ้า กองคลัง	๒,๕๐๐	ต.ค. - พ.ย.๖๖			✓	๒,๕๐๐
รวม ๕ โครงการ			๙๘,๕๐๐					๙๘,๕๐๐

๒. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) (๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๖)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	เครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ	๓๒,๐๐๐	ต.ค. - พ.ย.๖๖			✓	๓๒,๐๐๐
รวม ๑ โครงการ			๓๒,๐๐๐					๓๒,๐๐๐

๓. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) (๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๖)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) กองช่าง	๘,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย.๖๗	✓			
รวม ๑ โครงการ			๘,๐๐๐					

ประเภทเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) (๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๖)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ	๑๑,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.๖๖			✓	๑๑,๐๐๐
รวม ๑ โครงการ			๑๑,๐๐๐					๑๑,๐๐๐